

**VARIANTE ALLA SS 639 NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI LECCO, RICOMPRESO NEI COMUNI DI
LECCO, VERCURAGO, CALOLZIOCORTE, - LOTTO S.GEROLAMO**

Cup B81B03000220004	Iter Procedurale	
data e/o servizio	procedura	estremi
10.04.2001	Accordo di Programma tra Provincia di Lecco, Comuni di Lecco, Calolziocorte, Vercurago per la definizione del tracciato di riqualificazione della Ss 639 nel tratto Lecco-Calolziocorte	
28.11.2001	Accordo di programma, estensione al Parco Adda Nord	Del. CP
01.08.2002	Legge n.166/2002 art 19, Progettazione della Varianti sulle SS 639 e 342, tratto Lecco-Bergamo, assegnazione finanziamento € 2.000.000	
03.10.2002	Protocollo d'intesa fra le Province di Lecco e Bergamo, per la concertazione degli interventi di miglioramento dell'itinerario Bergamo-Lecco	
16.04.2003	Finanziamento di € 1.200.000 per la progettazione della varianti sulle ex Ss 639 e 342 tratto Bergamo-Lecco, da parte di Ministero delle Infrastrutture	
16.09.2003	Protocollo d'intesa tra Ministero Infrastrutture e Provincia di Lecco per il finanziamento della progettazione	
26.05.2004	Delib. GP Lecco approvazione pr. Preliminare € 98.865.000	Del.GP 157/2004
09.06.2004	trasmissione a Ministero Infrastrutture del progetto Preliminare	
01.07.2005	Conferenza dei Servizi per approvazione progetto Definitivo (sett. Viabilità)	
04.08.2005	Delib.Regione parere (dlgs 190/2002) positivo con prescrizioni, al progetto e valutaz compatibilità ambientale	Del. VIII/539
17.11.2005	Delib. GP Lecco approvazione pr. Definitivo in linea tecnica € 130.000.000	Del.GP 392/2005
x	trasmissione a Ministero Infrastrutture per finanziamento	
06.07.2009	Parere della Soprintendenza ai Beni Architettonici e paesaggistici Milano	prot 10599
12.10.2009	Ministero Beni Culturali , parere favorevole con prescrizione per compatibilità ambientale	DGPBAAC/34.19.04/6030
15.10 e 22.10/09	prescrizioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici	
27.10	Delib. GP Lecco approvazione quale progetto prioritario, finanziamento € 22 mln	Del.GP 273/2009
29.10	Delib. GP Lecco suddivisione intervento in: 2° lotto (Chiuso-via Sassi in Calolziocorte) € 93.670.000, 3° lotto (via Sassi in Calolziocorte-loc. Sala) € 36.830.000, tot € 130,5 mln	Del.GP 277/2009
06.11	Deliberazione Cipe approvaz Progetto Preliminare e finanziamento € 71,670 milioni	Del. 98/2009
01.02.2010	Deliberazione CP Lecco approvaz piano Triennale 2010/2012, con inserito progetto	Del. CP 8/2010
18.02	Registrazione Delibera Cipe alla Corte dei Conti	
04.03	Pubblicazione Delibera Cipe sul GURI serie generale n.52	
23.03	Deliberaz GP Lecco presa atto delib.Cipe e approvaz prog. Definitiva istruttoria	Del.GP 82/2010
24.03 espropri	Pubblicazione sul BURL 12 del 24.03.2010 (s.Inserzioni e Concorsi) approvazione progetto Preliminare	
15.03 espropri	Comunicazione approvazione Progetto Preliminare ad Enti locali (Comuni di Lecco, Vercurago, Calolziocorte) interessati facendo presente la necessità di prevedere le occorrenti misure di salvaguardia art.165-comma 7 - paragrafo 1 -	
17.03 espropri	Pubblicazione Albo della Provincia approvazione progetto Preliminare (19.03/08.04)	
23.03 viabilità	redazione Schema Progetto Definitivo , (integrazione pr.preliminare approvato dal Cipe con eventuali prescrizioni)	
espropri	Comunicazione Avvio del procedimento Pubblica Utilità, deposito progetto per Osservazioni (60 gg), con:	art 5 DPCM 377/1988, legge 241/1990
30.03	- pubblicazione su Quotidiano Nazionale "La Repubblica"	Dlgs 163/2006 art 161 / 168 Lavori Infrastrutture Strategiche
31.03	- pubblicazione su Quotidiano Regionale "La Repubblica"	
25.03	- pubblicazione sito internet Regione (scadenza 25.05.2010)	
dal 26.03	- pubblicazione sito internet Provincia	
espropri	- pubblicazione Albo Comuni e Provincia (25.03/24.05) (60 gg) Lecco (26.03/24.05.2010), Calolziocorte (26.03/25.05), Vercurago (26.03/25.05)	
viabilità	23.03 invio pr. Definitivo ad Amministrazioni interessate (60 gg per proposte) invio pr. Definitivo ad Amministrazioni competenti per Autorizzazioni (60 gg per proposte) invio pr. Definitivo a Gestori di Opere interferenti (60 gg per proposte)	
x	Regione, espressione del parere degli enti locali (entro 07.05)	
17.05	Conferenza dei Servizi a Lecco : Struttura di Missione del Ministero Infrastrutture, positiva	
17.05	Determina affidamento incarico per Pratiche catastali (studio Passerini A&G)	Det 495/2010
03.06	Scadenza termine presentazione Osservazioni da parte proprietari	
04.06	trasmissione 5 Osservazioni a Sett.Viabilità per valutazioni	
09.06	Delib. Giunta Regione parere progetto definitivo	Del 98/2010
ok	Valutazione Ministero Infrastrutture (60 gg successivi) e invio proposta al Cipe	
22.07	Cipe approvazione pr. Definitivo (30 gg)	Del 73/2010
ok	Registrazione Delibera Cipe alla Corte dei Conti	
25.08 espropri	Comuni: Comunicazione Adeguamento definitivo strumenti urbanistici	
19.10 viabilità	Consegna capitolato speciale norme amministrative	
08.11	Pubblicazione Delibera Cipe sul GURI suppl ord. 242 serie generale 261	
11 e 15.11 (45 gg) espropri	Predisposizione/Notifica ai proprietari approvaz variante urbanistica, progetto e pubblica utilità, invito trattativa (entro 30 gg possono precisare indennità) Valutazione Osservazioni su Indennità Predisposizione/Notifiche Decreti di Esproprio Vercurago,Lecco,Calolziocorte Predisposizione Avvisi e Verbalì Imm Possesso e Stato Consistenza	Dlgs 327/2001 art.22 pr.urgente
14.03.	gg FINE ACQUISIZIONE AREE (era previsto 15.04) Registrazioni Agenzia Entrate LeccoTrascrizioni e Volture Agenzia Territorio Lecco e Bergamo Pagamento indennità Accettate/Non Accettate,Richiesta Determinazione Indennità Non Accettate Deposito Indennità seguito determinaz Indennità Definitiva	
15.12	Indizione della Gara relativa alla progettazione ed esecuzione (Procedura aperta - appalto integrato)	Det 277/2011
29.12	Pubblicazione bando su GURI serie speciale n.150 (22.12 pubbl su GUCE id 2010-170934)	
23.02.2011	Scadenza Presentazione Offerte	Prescrizione Cipe : max 6 mesi
28.02	1^ seduta pubblica Commissione Giudicatrice appalto integrato	

06.05	Aggiudicazione provvisoria a Impresa Ing Claudio Salini Grandi Lavori spa - Roma (capogruppo) ribasso del 15,34% (€ 57.097.371,98 con oneri sicurezza), ultima seduta Commissione Giudicatrice	LAVORI A BASE GARA 64.847.062,24 PROGETTAZIONE ESECUTIVA 830.909,42 TOTALE 65.677.971,66 ONERI SICUREZZA 1.494.401,17
04.07	Determinazione Aggiudicazione definitiva appalto integrato (924 gg era 1320)	Det 625/2011
19.07	Determinazione modalità appalto Servizio Verifica pr.esecutivo per Validazione	Det 675/2011
11.10	Sottoscrizione Contratto Appalto integrato (repertorio 1209)	max 70 giorni da aggiudicazione
126 gg (era 180)	Progettazione Esecutiva	
05.10	Determinazione modalità appalto Servizio Direzione lavori, contabilità, coord.sicurezza	Det 919/2011
28.11	Affidamento Servizio Verifica pr.esecutivo per Validazione a Rina Check srl Genova (punteggio 97,50/100 - ribasso del 40% pari a € 160.391,96 (importo gara € 267.319,93)	Det 1155/2011
03.02.2012	Sottoscrizione Contratto Servizio Verifica (repertorio 1219)	
19.03	Affidamento Serv.Direzione dei lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase esecuzione, assistenza al collaudo a ATI con capogruppo Net Engineering - Monselice PD (punteggio 88,80/100 - ribasso del 60% pari a € 1.656.591,92 (gara € 4.141.479,79.)	Det 270/2012
05.04	Determina presa atto modifica denominazione sociale capogruppo in ICS Grandi lavori spa	Det 345/2012
17.04	Delibera GP approvazione preliminare della 1^ Variante al progetto Definitivo	Delib GP 112/2012
18.04	Comunicazione diretta ai proprietari Avvio procedimento pubblica utilità	
espropri	Pubblicazione su: (23.04 "La Repubblica ed. nazionale, 24.04 ed. regionale; 26.04 BURL, Albo Comuni di 23.04 Lecco, 20.04 Vercurago, 20.04 Calolziocorte, 18.04 Provincia di Lecco)	
27.04	Invio ad Enti interessati 1^ variante per osservazioni	prot 18395
16.05	Determinazione affidamento incarico progettaz.esecutiva impianti tecnologici ad ATI capogruppo ICS Grandi Lavori, per € 220.000,00	det 494/2012
04.06	Scadenza termine presentazione Osservazioni da parte proprietari	
24.10	Invio ad Enti interessati 2^ variante per osservazioni	prot 48507
06.11	Delibera GP approvazione definitiva della 1^ Variante al progetto Definitivo	Delib GP 312/2012
07.11	Comunicazione ai proprietari approvazione progetto definitivo e pubblica utilità	
05.12	Consegna parziale lavori per Bonifica bellica	direzione lavori
10.12	Validazione del progetto esecutivo da parte del RUP	prot 56524
11.12	Delibera GP approvazione progetto esecutivo e 2^ variante (1353 gg), importo contrattuale € 63.819.250,81 (con oneri sicurezza)	Delib GP 356/2012
26.03.2013	Delibera GP avvio procedimento integrazione pubblica utilità per espropri	Delib GP 54/2013
29.07	Delibera GP approvazione integrazione pubblica utilità per espropri	Delib GP 147/2013
08.02.2014	Visita al cantiere del Ministro alle Infrastrutture Maurizio Lupi	
04.06	Consegna Definitiva dei lavori	direzione lavori
11.11	Legge n.164 Stanziamento nuovo finanziamento statale per € 6.900.000	
31.08.2015	Completamento dei lavori al 12,50% importo contrattuale (14°Sal)	