



PROVINCIA DI LECCO

Settore Viabilità e Grandi Infrastrutture

Interventi viabilità su SP 177
in comune di Torre de Busi

Pratica:
V.11.30

File :
..\V1130 - interventi viabilità
SP 177\

CRONOPROGRAMMA

Tav. **G**

PROGETTO ESECUTIVO

Scala :
Varie

ing. j. Valentino Castelli

ing. j. Andrea Sesana

geom. Fabrizio Selva

geom. Matteo Tarabini

geom. Elena Viganò

F.to Progettista:
dott. ing. Angelo Valsecchi
(Iscritto all'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Lecco al n. 327)

SINCERT



Data :
07 Settembre 2012

Agg. 1:

Agg. 2:

Agg. 3:

ELABORATO CON: AUTOCAD 2010 N° 353-54045998; 353-94954660, 2007 N° 345-15900078, 2007 LT N° 345-39460091; 2002 N° 700-50981165; 700-50981166; 700-50986476, 2002 LT N° 700-50988278; 700-50987807; 700-50987804; 700-50987727; 700-50987821; 700-50983214; 700-50983213; 700-5098; 700-50983215; 700-50983216; 700-50983217; 700-50983212; 700-5098320. CIVIL DESIGN N° 000218; 001146. PHOTOSHOP CS5 N° 104510057591747653363948; 6.0 N° 10451200841407971427

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

	Nome attività	Durata	Anno 1												Anno 2									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Fase approvazione progetto	30 g	←→																					
4	Progetto esecutivo (consegna)		◆																					
5	Approvazione progetto esecutivo	30 g	▨																					
6	Procedura di affidamento e contratto	135 g	←→																					
7	Appalto lavori	90 g	▨																					
8	Contratto	45 g	▨																					
9	Lavori	180 g																						
10	Installazione cantiere	5 g	▨																					
11	Disgaggio e posa di reti in aderenza	15 g	▨																					
12	Scavi, sbancamenti e demolizioni	15 g	▨																					
13	Costruzione muri di sostegno	90 g	▨																					
14	Realizzazione condotte di raccolta acque	15 g	▨																					
15	Ripristino sede stradale	30 g	▨																					
16	Formazione di segnaletica e finiture	5 g	▨																					
17	Rimozione cantiere	5 g	▨																					
18	Collaudo e certificato di regolare esecuzione	90 g	←→																					
19	Collaudo	45 g	▨												◆									
20	Certificato di regolare esecuzione	45 g	▨																					