

COPIA



N° 91

di Registro

Provincia di Lecco

GIUNTA PROVINCIALE DI LECCO

Verbale delle deliberazioni adottate nella seduta del 05/04/2011

OGGETTO: S.P. 62 DELLA VALSASSINA IN CORTENOVA. RIPRISTINO VIABILITÀ LOC. S. PIETRO E BINDO. MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIABILITÀ IN FRAZIONE BINDO DI CORTENOVA III° LOTTO. OPERE DI FINITURA - I° STRALCIO. ESAME ED APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E NUOVO QUADRO ECONOMICO.

L'anno duemilaundici, il giorno cinque, del mese di Aprile, alle ore 09:30, nella sede della Provincia, si riunisce la Giunta Provinciale che, previo accertamento da parte del Presidente della legalità dell'adunanza e dichiarazione di apertura della seduta, tratta gli affari iscritti all'ordine del giorno, con l'intervento dei Signori:

NAVA DANIELE	Presidente	Presente
FORMENTI ANTONELLO	Vice Presidente	Presente
BENEDETTI MARCO	Assessore	Presente
BEZZI GIANLUCA	Assessore	Presente
CONRATER ANTONIO	Assessore	Presente
DADATI FABIO	Assessore	Presente
DE POI FRANCO	Assessore	Presente
ROSSI ANTONIO	Assessore	Presente
SIGNORELLI CARLO	Assessore	Presente
SIMONETTI STEFANO	Assessore	Presente
TETI LUCA	Assessore	Presente

TOTALE 11

Presiede l'adunanza Daniele Nava

Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario Corrado Conti.

OGGETTO: S.P. 62 DELLA VALSASSINA IN CORTENOVA. RIPRISTINO VIABILITÀ LOC. S. PIETRO E BINDO. MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIABILITÀ IN FRAZIONE BINDO DI CORTENOVA III° LOTTO. OPERE DI FINITURA - I° STRALCIO. ESAME ED APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E NUOVO QUADRO ECONOMICO.

LA GIUNTA PROVINCIALE

PREMESSO che:

- contratto d'appalto n. 1132 di rep. del 22.05.2009, registrato a Lecco il 29.05.2009 al n. 271, sono stati aggiudicati i lavori di messa in sicurezza e ripristino viabilità in frazione Bindo di Cortenova III° lotto Opere di finitura – I° stralcio lungo la SP 62 della Valsassina, in favore dell'Associazione Temporanea di Imprese tra l'Impresa BETON VILLA S.p.A. (capogruppo) con sede in Merate (LC) – Via Laghetto n. 9 – (C.F. e P.I. 00207520131) e l'Impresa F.I.M.E.T. S.p.A. (mandante) con sede in Brescia – Via L. Gussalli n. 24 – (C.F. e P.I. 00297630170), con un ribasso offerto del 18,50% sull'importo a base d'asta di € 466.327,00= a cui vanno aggiunti € 14.000,00= per oneri di sicurezza non suscettibili di ribasso, ed è, quindi, risultata aggiudicataria per un importo netto contrattuale di € 394.056,51= (oltre I.V.A.);
- l'art. 3 del contratto d'appalto sopra citato dispone che l'importo contrattuale di € 394.056,51= sia stato suddiviso tra le imprese associate in base alle categorie di lavorazioni di cui si compone l'intervento e che ognuna di loro esegue, nel modo seguente:
 - Impresa Beton Villa S.p.A. – Categoria prevalente OG3 - per un importo di € 315.615,82=, di cui € 11.540,00= per oneri di sicurezza (oltre I.V.A.);
 - Impresa Fimet S.p.A. – Categoria scorporabile OG11 – per un importo di € 78.440,69=, di cui € 2.460,00= per oneri di sicurezza (oltre I.V.A.);

VISTA la determinazione dirigenziale n. 863/183 in data 06.07.2009, con la quale è stata concessa l'autorizzazione al subappalto, richiesta dall'Impresa BETON VILLA S.p.A. con sede in Merate (LC) - Via Laghetto n. 9 – (C.F. e P.I. 00207520131), quale mandataria dell'Associazione Temporanea con l'Impresa F.I.M.E.T. S.p.A. (mandante) con sede in Brescia – Via L. Gussalli n. 24 – (C.F. e P.I. 00297630170), appaltatrice dei lavori in oggetto, all'Impresa F.LLI LOCATELLI S.a.s. di Locatelli Marco & C. con sede in Introbio – Via Vittorio Veneto n. 1/C – (C.F. e P.I. 01621070133), l'esecuzione delle opere rientranti nella categoria OG3, all'Impresa F.LLI LOCATELLI S.a.s. di Locatelli Marco & C. con sede in Introbio – Via Vittorio Veneto n. 1/C – (C.F. e P.I. 01621070133), per un importo presunto di € 94.600,00=, comprensivo di € 3.300,00= per oneri della sicurezza;

ATTESO che con rapporto in data 27.10.2010 – Id. n. 3752339 e successivamente modificato in data 20.12.2010, il Responsabile del Procedimento – Dirigente del Settore Viabilità, ha trasmesso la perizia suppletiva e di variante tecnica ai lavori in oggetto, che si è resa necessaria per esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili in sede progettuale, che hanno comportato la

modifica e l'aggiunta di alcune categorie di lavori, tutto ciò finalizzato al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, al fine di rendere già fruibile nella sua completezza il collegamento viario della S.P. 62 della Valsassina, nonché all'implementazione della tipologia delle lampade da posizionare all'interno della galleria, che comporta l'esecuzione delle seguenti lavorazioni:

1. Opere edili in variazione delle quantità previste in appalto - € 19.702,80;
 1. Implementazione impianti tecnologici (lampade e quadri) per sopraggiunte innovazioni tecnologiche - € 46.067,90;
 2. Opere di finitura per riapertura al transito della strada provinciale (racordi con viabilità, tappeti, segnaletica) - € 13.009,30;
- per un costo totale di € 78.780,00= (oltre I.V.A.), di cui € 3.000,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

ATTESO che con il medesimo rapporto veniva, altresì, trasmesso:

- l'atto di sottomissione, sottoscritto in data 14.09.2009 tra il Direttore dei Lavori dott. ing. Angelo Valsecchi, del Settore Viabilità e Protezione Civile del Settore Viabilità e Protezione Civile e il sig. Marino Sesana, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa BETON VILLA S.p.A. con sede in Merate (LC) – capogruppo mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese di tipo verticale costituita tra essa stessa medesima e l'Impresa mandante FIMET S.p.A. con sede in Brescia, la suddetta Impresa, si è impegnata ad eseguire le opere sopraindicate agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale, con un aumento dell'importo netto contrattuale di € 78.780,00= (oltre I.V.A.) di cui € 3.000,00= per oneri della sicurezza;
- il medesimo atto di sottomissione contemplava n. 6 nuovi prezzi per la contabilizzazione di lavori non previsti in contratto;

RILEVATO che l'intervento, essendo finanziato con contributo regionale a seguito degli eventi alluvionali dell'autunno del 2002 – ordinanza ministeriale n. 3258/2002, è stato necessario acquisire l'autorizzazione regionale per le opere in perizia, acquisite al protocollo dell'Ente in data 21.10.2010 prot. 50220;

RILEVATO, altresì, che il Responsabile del Procedimento, con il rapporto sopra indicato, evidenzia che la Regione Lombardia non ha riconosciuto le lavorazioni di cui al punto 3), in quanto le stesse ricadono in lavorazioni inizialmente previste nel 2° stralcio del lotto 3, e nel successivo lotto 4, ancora in attesa di finanziamento, pertanto si rende necessario procedere alla copertura di tali lavorazioni con fondi propri della Provincia di Lecco, con un incremento progettuale di € 15.611,16=, come da quadro economico di seguito riportato:

▪ Importo lavori	380.056,51
▪ Oneri per la sicurezza	14.000,00
▪ Perizia	75.780,00
▪ Oneri per la sicurezza	3.000,00
Somme a disposizione:	
▪ per IVA 20%	94.567,30
▪ Incentivo alla progettazione (2,0%)	9.606,54
▪ Spostamento impianti tecnologici	7.000,00
▪ Rilievi topografici e misurazioni	2.000,00
▪ Quota Autorità di Vigilanza	150,00

▪ Imprevisti	29.450,81
TOTALE	€ 615.611,16

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 52/233 del 15.03.2011 con la quale, a seguito della procedura di concordato preventivo cui è stata sottoposta l'Impresa capogruppo BETON VILLA S.p.A. di Merate, è stata accolta la richiesta formulata dall'Impresa F.I.M.E.T. S.p.A. (mandante) con sede in Brescia – Via L. Gussalli n. 24 – (C.F. e P.I. 00297630170) con nota in data 28.02.2011, con la quale, in qualità di mandante dell'Associazione Temporanea di Imprese assuntrice dei lavori aventi ad oggetto: “S.P. 62 della Valsassina in Cortenova. Ripristino viabilità loc. S. Pietro e Bindo - Messa in sicurezza e ripristino viabilità in frazione Bindo di Cortenova III° lotto - Opere di finitura – I° stralcio”, ha dichiarato, possedendone i requisiti, di essere disposta ad assumere a proprio carico ogni adempimento inerente l'appalto dei lavori in argomento, finalizzato all'ultimazione dei lavori stessi;

RILEVATO che il legale rappresentante dell'Impresa subentrante, FIMET S.p.A. con sede in Brescia, in data 16.03.2011 ha sottoscritto per accettazione l'atto di sottomissione sopra citato;

RICHIAMATI:

- l'art. 132, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 163/2006 il quale dispone che sono ammesse, le varianti in corso d'opera per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- l'art. 134, comma 9 del D.P.R. 554/1999 che recita che “le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo che ha approvato il progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato”;

RITENUTO opportuno accogliere quanto proposto dal Responsabile del Procedimento - Dirigente del Settore Viabilità e Protezione Civile – Trasporti, procedendo nell'approvazione della perizia suppletiva e di variante tecnica ai lavori aventi ad oggetto: “S.P. 62 della Valsassina in Cortenova. Ripristino viabilità loc. S. Pietro e Bindo - Messa in sicurezza e ripristino viabilità in frazione Bindo di Cortenova III° lotto. Opere di finitura – I° stralcio”, per un importo pari a € 78.780,00= (oltre I.V.A.), dando atto che tale perizia rientra nelle fattispecie prevista dall'art. 132, comma 1 lettera b, del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 134, comma 9 del D.P.R. 554/1999 e non supera il quinto dell'importo originario del contratto;

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 94.536,00= (I.V.A. compresa), trova imputazione nel Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso - Gestione Residui, avente ad oggetto: “SP 62 - Ripristino viabilità loc. S. Pietro e Bindo di Cortenova” – codice CUP B26G07000480002, nel modo seguente:

- € 78.924,84= - Cap. 2611-12 - Res. 4811/2006 - contributo regionale (Cap. 52970 – Acc. 1336/06);
- € 10.652,55= - Cap. 2611-5 – Res. 4611/2001 – economia di progetto mutuo C.D.P. – Pos. 4392051.00;

- € 4.958,61= - Cap. 2611-5 – Res. 5015/2006 – economia di progetto – avanzo di amministrazione 2005;

RICHIAMATO il D. Lgs. 163 del 12.04.2006;

RICHIAMATO il D.P.R. 21.12.1999 n. 554;

VISTI gli artt. 200 e 201 del D. Lgs. 267/2000;

VISTI:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore interessato circa la regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
- il parere favorevole del responsabile di Ragioneria circa la regolarità contabile del provvedimento ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

allegati al presente provvedimento;

A voti unanimi, favorevoli, espressi nei modi e forme di Legge;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni meglio espresse nella premessa che precede, ex art. 132, comma 1 lettera b), del D. Lgs. 163/2006, la perizia suppletiva e di variante tecnica dei lavori aventi ad oggetto: "S.P. 62 della Valsassina in Cortenova. Ripristino viabilità loc. S. Pietro e Bindo - Messa in sicurezza e ripristino viabilità in frazione Bindo di Cortenova III° lotto - Opere di finitura – I° stralcio", redatta dal Settore Viabilità e Protezione Civile - Trasporti e trasmesso dal Responsabile del Procedimento - Dirigente del Settore Territorio, Patrimonio e Demanio con rapporto in data 27.10.2010 – ID n. 3752339;
2. Di approvare l'atto di sottomissione sottoscritto in data 14.09.2009 tra il Direttore dei Lavori dott. ing. Angelo Valsecchi, del Settore Viabilità e Protezione Civile del Settore Viabilità e Protezione Civile e il sig. Marino Sesana, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa BETON VILLA S.p.A. con sede in Merate (LC) – capogruppo mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese di tipo verticale costituita tra essa stessa medesima e l'Impresa mandante FIMET S.p.A. con sede in Brescia e sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante di quest'ultima impresa in data 16.03.2011, la suddetta Impresa, si è impegnata ad eseguire le opere sopraindicate agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale, con un aumento dell'importo netto contrattuale di € 78.780,00= (oltre I.V.A.), di cui € 3.000,00= per oneri della sicurezza, e che si allega in copia al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

3. Di approvare, altresì, il verbale di concordamento di n. 6 nuovi prezzi per la contabilizzazione di lavori non previsti in contratto, e che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
4. Di approvare il seguente nuovo quadro economico dei lavori con un aumento dell'importo del progetto pari a € 15.611,16=:

▪ Importo lavori	380.056,51
▪ Oneri per la sicurezza	14.000,00
▪ Perizia	75.780,00
▪ Oneri per la sicurezza	3.000,00
Somme a disposizione:	
▪ per IVA 20%	94.567,30
▪ Incentivo alla progettazione (2,0%)	9.606,54
▪ Spostamento impianti tecnologici	7.000,00
▪ Rilievi topografici e misurazioni	2.000,00
▪ Quota Autorità di Vigilanza	150,00
▪ Imprevisti	29.450,81
TOTALE	€ 615.611,16

5. Di dare atto che la spesa complessiva di € 94.536,00= (I.V.A. compresa), trova imputazione nel Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso - Gestione Residui, avente ad oggetto: "SP 62 - Ripristino viabilità loc. S. Pietro e Bindo di Cortenova" – codice CUP B26G07000480002, nel modo seguente:
 - € 78.924,84= - Cap. 2611-12 - Res. 4811/2006 - contributo regionale (Cap. 52970 – Acc. 1336/06);
 - € 10.652,55= - Cap. 2611-5 – Res. 4611/2001 – economia di progetto mutuo C.D.P. – Pos. 4392051.00;
 - € 4.958,61= - Cap. 2611-5 – Res. 5015/2006 – economia di progetto – avanzo di amministrazione 2005;
6. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, al fine di garantire il rispetto del cronoprogramma e non incorrere in sospensione lavori.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to **DANIELE NAVA**

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

F.to **CORRADO CONTI**

☒ Questa deliberazione diviene esecutiva ad ogni effetto di legge il _____, ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D. Lgs. n.267/2000;

☒ Questa deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n.267/2000;

N° _____ di Reg.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia dal _____ 11/04/2011 al _____ 26/04/2011, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267.

Nello stesso giorno in cui è stata affissa all'Albo Pretorio, la presente deliberazione viene comunicata ai Capigruppo consiliari a' sensi dell'art. 125 del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267.

Lecco, lì 11/04/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI COMUNICAZIONE URP
PROTOCOLLO E ARCHIVIO I.C.T.
F.to Luciana Rondalli

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lecco, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI COMUNICAZIONE URP
PROTOCOLLO E ARCHIVIO
Luciana Rondalli